

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560
(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00	23,504,876.06	29.38	23,504,876.06	29.38
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	51,378,362.00	19,108,279.66	37.19	19,108,279.66	37.19
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	40,000,000.00	21,836,729.08	54.59	21,836,729.08	54.59
4	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	49,186,900.00	-	-	-	-
5	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	80,000,000.00	12,237,784.02	15.30	12,237,784.02	15.30
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00	-	-	-	-
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	-	-	-	-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	114,560.00	5.93	114,560.00	5.93
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,600,000.00	76,800.00	2.13	76,800.00	2.13
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	288,627.60	96.21	288,627.60	96.21
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	300,000.00	296,207.60	98.74	296,207.60	98.74
	รวม	426,697,817.00	77,463,864.02	18.15	77,463,864.02	18.15

หมายเหตุ : 1. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)
ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 3,092,300.00 บาท
2. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก
ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 175,445.00 บาท

