

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

งบกลางโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนน

ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	การจัดสรรในแต่ละปี	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี						
1	ได้รับจัดสรรจาก สงป ปี 2558	26,904,337.91	26,372,397.75	98.02	26,372,397.75	98.02
2	ได้รับจัดสรรจาก สงป ปี 2559	75,004,726.72	75,004,726.72	100.00	75,004,726.72	100.00
3	งบประมาณปี 2560	41,100,074.28	28,399,944.55	69.10	28,399,944.55	69.10
รวมทั้งสิ้น		143,009,138.91	129,777,069.02	90.75	129,777,069.02	90.75

หมายเหตุ : เงินปีงบประมาณ 2558 ได้โอนลด จำนวน 2,311,862 บาท เนื่องจากเป็นเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน

ประเภท	รายการ	เงินกัน	เบิก	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	ปูนซีเมนต์ 2675 ตัน	4,868,500.00	4,868,500.00	-
ค่าวัสดุ	หินย่อย - หินใหญ่	10,631,140.00	8,211,140.00	2,420,000.00
ค่าวัสดุ	เสาเข็ม คสล.- เข็มพืด	6,889,400.00	6,889,400.00	-
ค่าวัสดุ	ดินลูกรัง (ดินหลวม)	1,777,816.00	1,777,816.00	-
ค่าวัสดุ	จ้างดำเนินการผิวจราจร 1 งาน	380,000.00	-	380,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,546,856.00	21,746,856.00	2,800,000.00