

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

| ลำดับ | งาน                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย         |              |                       |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|       |                                                                                          |                             | ระบบติดตาม Online     |              | ระบบ GF               |              |
|       |                                                                                          |                             | จำนวนเงิน             | %            | จำนวนเงิน             | %            |
| 1     | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ<br>โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)                    | 80,000,000.00               | 43,820,303.94         | 54.78        | 43,820,303.94         | 54.78        |
| 2     | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ<br>โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)                         | 51,378,362.00               | 19,931,269.47         | 38.79        | 19,931,269.47         | 38.79        |
| 3     | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น<br>โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)                          | 40,000,000.00               | 25,352,345.38         | 63.38        | 25,352,345.38         | 63.38        |
| 4     | ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก                                            | 49,186,900.00               | -                     | -            | -                     | -            |
| 5     | ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค                                               | 80,000,000.00               | 29,111,751.29         | 36.39        | 29,111,751.29         | 36.39        |
| 6     | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ<br>โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)           | 120,000,000.00              | 89,100,000.00         | 74.25        | 89,100,000.00         | 74.25        |
| 7     | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)                                  | -                           | -                     | -            | -                     | -            |
| 8     | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก                                                | 1,932,555.00                | 121,280.00            | 6.28         | 121,280.00            | 6.28         |
| 9     | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ<br>โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) | 3,600,000.00                | 76,800.00             | 2.13         | 76,800.00             | 2.13         |
| 10    | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก                               | 300,000.00                  | 288,627.60            | 96.21        | 288,627.60            | 96.21        |
| 11    | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา                                | 300,000.00                  | 296,207.60            | 98.74        | 296,207.60            | 98.74        |
|       | <b>รวม</b>                                                                               | <b>426,697,817.00</b>       | <b>208,098,585.28</b> | <b>48.77</b> | <b>208,098,585.28</b> | <b>48.77</b> |

หมายเหตุ : 1. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 3,092,300.00 บาท

2. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 175,445.00 บาท

