

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00	48,523,337.34	60.65	48,259,021.34	60.32
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	51,378,362.00	19,933,669.47	38.80	19,931,269.47	38.79
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	40,000,000.00	26,380,559.83	65.95	26,380,559.83	65.95
4	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	49,186,900.00	-	-	-	-
5	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	80,000,000.00	30,215,796.34	37.77	30,215,796.34	37.77
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00	89,100,000.00	74.25	89,100,000.00	74.25
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	-	-	-	-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	121,280.00	6.28	121,280.00	6.28
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,600,000.00	76,800.00	2.13	76,800.00	2.13
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	288,627.60	96.21	288,627.60	96.21
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	300,000.00	296,207.60	98.74	296,207.60	98.74
	รวม	426,697,817.00	214,936,278.18	50.37	214,669,562.18	50.31

หมายเหตุ : 1. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 3,092,300.00 บาท

2. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 175,445.00 บาท