

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00	49,821,905.72	62.28	49,821,905.72	62.28
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	51,378,362.00	19,931,269.47	38.79	19,931,269.47	38.79
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	40,000,000.00	26,653,642.73	66.63	26,527,919.83	66.32
4	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	29,186,900.00	-	-	-	-
5	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	80,000,000.00	32,246,977.54	40.31	32,198,426.34	40.25
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00	89,100,000.00	74.25	89,100,000.00	74.25
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	-	-	-	-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	121,280.00	6.28	121,280.00	6.28
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,600,000.00	76,800.00	2.13	76,800.00	2.13
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	288,627.60	96.21	288,627.60	96.21
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	300,000.00	296,207.60	98.74	296,207.60	98.74
	รวม	406,697,817.00	218,536,710.66	53.73	218,362,436.56	53.69

หมายเหตุ : 1. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)

ตามบันทึกที่ กทก.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 3,092,300.00 บาท

2. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก

ตามบันทึกที่ กทก.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 175,445.00 บาท

3. โอน-ลด ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จำนวน 20,000,000 บาท