

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลงาน (%)		ผลการเบิกจ่าย			
			สะสม	ปีปัจจุบัน	ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
					จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00	54.12	59.39	-	-	59,245,999.46	74.06
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	51,378,362.00	85.45	41.01	-	-	21,080,462.44	41.03
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	40,000,000.00	68.08	68.08	-	-	29,606,388.38	74.02
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	29,186,900.00	2.53	11.90	-	-	-	-
5	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	73,933,222.00	12.33	57.04	-	-	39,894,423.00	53.96
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00	-	-	-	-	89,100,000.00	74.25
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	-	-	-	-	-	-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	1.33	6.28	-	-	121,280.00	6.28
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,600,000.00	0.99	4.91	-	-	204,661.10	12.79
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	288,627.60	-	-	-	-	288,627.60	100.00
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	296,207.60	-	-	-	-	296,207.60	100.00
	<b>รวม</b>	<b>398,615,874.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239,838,049.58</b>	<b>60.17</b>

หมายเหตุ : 1. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 3,092,300.00 บาท

2. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 175,445.00 บาท

3. โอน-ลด ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จำนวน 20,000,000 บาท

4. ขอคืนเงินค่าเช่าจ้าง งานฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค ครั้งที่ 1 จำนวน 2,106,778.00 บาท

5. ขอคืนเงินเหลือจ่าย งานฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค ครั้งที่ 2 จำนวน 4,050,000.00 บาท

6. ขอคืนเงินระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) จำนวน 2,000,000.00 บาท

7. ขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จำนวน 11,372.40 บาท

8. ขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จำนวน 3,792.40 บาท