

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	กิ้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย		
				ระบบติดตาม Online		ระบบ GF
				จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00		61,766,232.26	77.21	61,765,032.26
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	51,378,362.00		21,080,462.44	41.03	21,080,462.44
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	40,000,000.00		31,395,194.63	78.49	31,395,194.63
4	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	29,186,900.00	20,000,000.00	-	-	-
5	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	73,933,222.00	6,066,778.00	42,271,613.80	57.18	42,271,613.80
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00		89,100,000.00	74.25	89,100,000.00
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	-	3,092,300.00	-	-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	175,445.00	121,280.00	6.28	121,280.00
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,600,000.00	2,000,000.00	204,661.10	12.79	204,661.10
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดอก	288,627.60	11,372.40	288,627.60	100.00	288,627.60
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	296,207.60	3,792.40	296,207.60	100.00	296,207.60
	<b>รวม</b>	<b>398,615,874.20</b>	<b>31,349,687.80</b>	<b>246,524,279.43</b>	<b>61.85</b>	<b>246,523,079.43</b>