

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 9 กันยายน 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	คืนเงิน	ผลการเบิกจ่าย			
				ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
				จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00		66,698,577.01	83.37	66,697,377.01	83.37
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	51,378,362.00		21,080,462.44	41.03	21,080,462.44	41.03
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	40,000,000.00		33,361,786.63	83.40	33,361,786.63	83.40
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	29,186,900.00	20,000,000.00	-	-	-	-
5	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	73,933,222.00	6,066,778.00	46,417,146.75	62.78	46,417,146.75	62.78
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00		89,100,000.00	74.25	89,100,000.00	74.25
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	-	3,092,300.00	-	-	-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	175,445.00	121,280.00	6.28	121,280.00	6.28
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,600,000.00	2,000,000.00	233,789.10	14.61	233,789.10	14.61
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	288,627.60	11,372.40	288,627.60	100.00	288,627.60	100.00
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	296,207.60	3,792.40	296,207.60	100.00	296,207.60	100.00
	รวม	398,615,874.20	31,349,687.80	257,597,877.13	64.62	257,596,677.13	64.62