

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	คืนเงิน	ผลงาน ทั้งโครงการ	ระบบ GF	
					จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00			67,632,660.31	84.54
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	51,378,362.00			21,080,462.44	41.03
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	40,000,000.00			33,424,546.63	83.56
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	29,186,900.00	20,000,000.00		-	-
5	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	73,933,222.00	6,066,778.00		46,488,406.75	62.88
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00			89,100,000.00	74.25
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	-	3,092,300.00		-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	175,445.00		121,280.00	6.28
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,600,000.00	2,000,000.00		233,789.10	14.61
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00			288,627.60	96.21
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	300,000.00			296,207.60	98.74
	<b>รวม</b>	<b>398,631,039.00</b>	<b>31,334,523.00</b>		<b>258,665,980.43</b>	<b>64.89</b>