

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		ยอดคาดการณ์วันที่ 12-15 ธันวาคม 60	ยอดคาดการณ์วันที่ 18-22 ธันวาคม 60	ยอดคาดการณ์วันที่ 25-29 ธันวาคม 60
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด/คืนเงิน	คงเหลือ	ระบบ GF				
						จำนวนเงิน	% จัดสรร			
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,200,000.00	88,200,000.00		88,200,000.00	7,507,844.55	8.51	-	781,653.00	3,609,765.40
2	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่ตึ๊ด	88,200,000.00	88,200,000.00		88,200,000.00	6,137,427.85	6.96	-	5,118,880.30	8,007,933.00
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	108,331,200.00	108,331,200.00		108,331,200.00		-	-	-	-
4	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	32,781,700.00	32,781,700.00		32,781,700.00		-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,793,000.00	3,793,000.00		3,793,000.00	283,302.50	7.47	-	-	191,310.00
6	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโลกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	68,600,000.00	68,600,000.00		68,600,000.00	12,667,238.51	18.47	-	495,587.00	2,442,290.00
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	300,000.00		300,000.00	-	-	-	-	-
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม	300,000.00	300,000.00		300,000.00	-	-	-	-	-
9	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างชลประทานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (โพธิ์หวัด)	500,000.00	500,000.00		500,000.00	-	-	-	-	-
	รวม	391,005,900.00	391,005,900.00	-	391,005,900.00	26,595,813.41	6.80	-	6,396,120.30	14,251,298.40