

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561
(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนลด /คืนเงิน	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,200,000.00	86,758,000.00		86,758,000.00	65,759,133.97	75.80	74.56
2	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	88,200,000.00	88,200,000.00	6,582,000.00	81,618,000.00	58,405,916.91	66.22	66.22
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	108,331,200.00	108,331,200.00	27,743,098.00	80,588,102.00	-	-	-
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	32,781,700.00	32,781,700.00	26,525,099.00	6,256,601.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,793,000.00	3,793,000.00	1,233,000.00	2,560,000.00	1,813,809.90	47.82	47.82
6	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประดูระบายน้ำคลองโคกข้าง	68,600,000.00	68,600,000.00	9,385,000.00	59,215,000.00	47,737,342.06	69.59	69.59
7	ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	300,000.00		300,000.00	265,015.10	88.34	88.34
8	ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน ประดูระบายน้ำทำนงงาม	300,000.00	300,000.00		300,000.00	233,698.65	77.90	77.90
9	ค่าเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (โพสาลี)	500,000.00	500,000.00		500,000.00	465,277.65	93.06	93.06
	รวม	391,005,900.00	389,563,900.00		318,095,703.00	174,680,194.24	54.91	44.67

ประเภทการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ 2561			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- รายจ่ายลงทุน	21.11%	22.00%	22.00%	22.89%
ประมาณร้อยละ				

เป้าหมายการเบิกจ่ายกรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561				
ประเภทการรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	21.11	43.11	65.11	88.00