

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนลด /คืน เงิน	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,200,000.00	86,758,000.00		86,758,000.00	29,976,167.68	34.55	33.99
2	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	88,200,000.00	88,200,000.00		88,200,000.00	39,408,036.36	44.68	44.68
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	108,331,200.00	108,331,200.00		108,331,200.00	-	-	-
4	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	32,781,700.00	32,781,700.00		32,781,700.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,793,000.00	3,793,000.00		3,793,000.00	756,106.30	19.93	19.93
6	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง	68,600,000.00	68,600,000.00		68,600,000.00	30,366,676.51	44.27	44.27
7	ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	300,000.00		300,000.00	211,444.45	70.48	70.48
8	ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน ประตูระบายน้ำท่านางงาม	300,000.00	300,000.00		300,000.00	97,896.00	32.63	32.63
9	ค่าเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	500,000.00	500,000.00		500,000.00	87,647.10	17.53	17.53
	รวม	391,005,900.00	389,563,900.00	-	389,563,900.00	100,903,974.40	25.90	25.81