

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด / เงิน	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,200,000.00	86,758,000.00		86,758,000.00	39,240,720.54	45.23	44.49
2	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	88,200,000.00	88,200,000.00	6,582,000.00	81,618,000.00	46,973,340.96	53.26	53.26
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	108,331,200.00	108,331,200.00		108,331,200.00	-	-	-
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	32,781,700.00	32,781,700.00		32,781,700.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,793,000.00	3,793,000.00	800,000.00	2,993,000.00	889,144.60	23.44	23.44
6	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง	68,600,000.00	68,600,000.00	9,385,000.00	59,215,000.00	32,888,831.66	47.94	47.94
7	ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	300,000.00		300,000.00	211,444.45	70.48	70.48
8	ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน ประตูระบายน้ำท่านางงาม	300,000.00	300,000.00		300,000.00	97,896.00	32.63	32.63
9	ค่าเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	500,000.00	500,000.00		500,000.00	283,734.90	56.75	56.75
	<b>รวม</b>	<b>391,005,900.00</b>	<b>389,563,900.00</b>	<b>16,767,000.00</b>	<b>372,796,900.00</b>	<b>120,585,113.11</b>	<b>32.35</b>	<b>30.84</b>