

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561
(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			ยอดคาดการณ์วันที่ 25-29 ธันวาคม 2561	ผลการดำเนินงานเบิกสิ้นไตรมาส 1	% จัดสรร
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด เงิน	คงเหลือ	ระบบ GF					
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ			
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,200,000.00	86,758,000.00		86,758,000.00	15,072,177.03	17.37	17.09	-	-	-
2	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สาคิด	88,200,000.00	88,200,000.00		88,200,000.00	22,232,325.47	25.21	25.21	-	-	-
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	108,331,200.00	108,331,200.00		108,331,200.00	-	-	-	-	-	-
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	32,781,700.00	32,781,700.00		32,781,700.00	-	-	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,793,000.00	3,793,000.00		3,793,000.00	494,692.85	13.04	13.04	-	-	-
6	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโลกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	68,600,000.00	68,600,000.00		68,600,000.00	15,997,085.26	23.32	23.32	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	300,000.00		300,000.00	-	-	-	-	-	-
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม	300,000.00	300,000.00		300,000.00	-	-	-	-	-	-
9	ค่าใช้จ่ายในการปิดงานโครงการก่อสร้างชลประทานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (โพสาลี)	500,000.00	500,000.00		500,000.00	-	-	-	-	-	-
	รวม	391,005,900.00	389,563,900.00	-	389,563,900.00	53,796,280.61	13.81	13.76	-	-	-