

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 23 มกราคม 2561

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนลด/คืน เงิน	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,200,000.00	86,758,000.00		86,758,000.00	18,231,873.83	21.01	20.67
2	ฝ่ายโรงงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายแม่สลิค	88,200,000.00	88,200,000.00		88,200,000.00	25,863,386.27	29.32	29.32
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	108,331,200.00	108,331,200.00		108,331,200.00	-	-	-
4	ฝ่ายโรงงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านวังจิก	32,781,700.00	32,781,700.00		32,781,700.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,793,000.00	3,793,000.00		3,793,000.00	494,692.85	13.04	13.04
6	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประจวบฯ น้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	68,600,000.00	68,600,000.00		68,600,000.00	18,387,117.66	26.80	26.80
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	300,000.00		300,000.00	-	-	-
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการประจวบฯ น้ำทำนงงาม	300,000.00	300,000.00		300,000.00	-	-	-
9	ค่าใช้จ่ายในการปีดงานโครงการก่อสร้างชลประทานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (โพศาลี)	500,000.00	500,000.00		500,000.00	-	-	-
	รวม	391,005,900.00	389,563,900.00	-	389,563,900.00	62,977,070.61	16.17	16.11