

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 7 กันยายน 2561

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	โอนลด/คืนเงิน	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,200,000.00	87,989,835.00	-	87,989,835.00	73,852,533.17	83.93	83.73
2	ฝ่ายโรงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	88,200,000.00	88,200,000.00	6,582,000.00	81,618,000.00	66,218,831.43	75.08	75.08
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	108,331,200.00	108,331,200.00	27,743,098.00	80,588,102.00	10,874,421.47	10.04	10.04
4	ฝ่ายโรงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	32,781,700.00	32,781,700.00	26,525,099.00	6,256,601.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,793,000.00	3,793,000.00	1,233,000.00	2,560,000.00	2,243,799.90	59.16	59.16
6	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง	68,600,000.00	68,600,000.00	9,385,000.00	59,215,000.00	54,023,931.51	78.75	78.75
7	ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	300,000.00		300,000.00	265,015.10	88.34	88.34
8	ค่าเตรียมเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน ประตูระบายน้ำท่านางงาม	300,000.00	300,000.00		300,000.00	275,433.70	91.81	91.81
9	ค่าเปิดงานก่อสร้าง โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	500,000.00	500,000.00		500,000.00	492,352.95	98.47	98.47
	รวม	391,005,900.00	390,795,735.00		319,327,538.00	208,246,319.23	53.29	53.26

ประเภทการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- รายจ่ายลงทุน	21.11%	22.00%	22.00%	22.89%
ประมาณร้อยละ				

เป้าหมายการเบิกจ่ายกรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561				
ประเภทการรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	21.11	43.11	65.11	88.00