

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	117,000,000.00	95,847,227.00	4,000,000.00	91,847,227.00	37,944,609.89	32.43	41.31
2	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	24,209,279.57	48.42	48.42
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	75,735,000.00	103,478,098.00	-	103,478,098.00	-	-	-
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	19,669,200.00	52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,325,400.00	1,325,400.00	-	1,325,400.00	263,318.80	19.87	19.87
6	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม	70,000,000.00	61,752,959.00	1,500,000.00	60,252,959.00	36,452,865.54	52.08	60.50
7	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห	80,000,000.00	75,572,096.00	2,000,000.00	73,572,096.00	35,901,321.06	44.88	48.80
8	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง		300,000.00	-	300,000.00	87,699.00	-	29.23
9	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพริกจิง		300,000.00	-	300,000.00	54,164.70	-	18.05
10	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประจู้		-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>413,729,600.00</b>	<b>441,026,680.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>433,526,680.00</b>	<b>134,913,258.56</b>	<b>32.61</b>	<b>31.12</b>

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวมประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๓๒%	๒๒%	๒๓%	๒๓%
- รายจ่ายประจำปีประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๓๖%	๒๑%	๒๓%	๒๐%
- รายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๒๐%	๒๕%	๒๐%	๓๕%

สรุปแผนการเบิกจ่าย พรบ. รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

งบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
พรบ.ปี พ.ศ.2562 (รายไตรมาส)	16.64	38.26	23.95	11.53
ยอดรวม	16.64	54.90	78.85	90.38