

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	117,000,000.00	96,123,516.00	4,000,000.00	92,123,516.00	46,812,865.62	40.01	50.82
2	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	27,996,219.47	55.99	55.99
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	75,735,000.00	103,478,098.00	-	103,478,098.00	-	-	-
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	19,669,200.00	52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,325,400.00	600,000.00	-	600,000.00	315,721.05	23.82	52.62
6	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม	70,000,000.00	61,752,959.00	1,500,000.00	60,252,959.00	40,538,465.04	57.91	67.28
7	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห	80,000,000.00	75,572,096.00	2,000,000.00	73,572,096.00	43,538,509.01	54.42	59.18
	รวม	413,729,600.00	439,977,569.00	7,500,000.00	432,477,569.00	159,201,780.19	38.48	36.81

ประเภทการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวมประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๓๒%	๒๒%	๒๗%	๒๓%
- รายจ่ายประจำประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๓๖%	๒๑%	๒๓%	๒๐%
- รายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๒๐%	๒๕%	๒๐%	๓๕%

สรุปแผนการเบิกจ่าย พรบ. รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

งบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
พรบ.ปี พ.ศ.2562 (รายได้ไตรมาส)	16.64	38.26	23.95	11.53
สะสม	16.64	54.90	78.85	90.38