

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	117,000,000.00	96,115,468.00	4,000,000.00	92,115,468.00	49,770,366.12	42.54	54.03
2	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	32,487,034.42	64.97	64.97
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	75,735,000.00	103,478,098.00	26,224,157.00	77,253,941.00	-	-	-
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	19,669,200.00	52,450,900.00	7,512,288.00	44,938,612.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,325,400.00	1,325,400.00	625,400.00	700,000.00	377,875.15	28.51	28.51
6	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม	70,000,000.00	61,752,959.00	1,500,000.00	60,252,959.00	46,461,590.31	66.37	77.11
7	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห	80,000,000.00	75,572,096.00	2,000,000.00	73,572,096.00	47,890,832.91	59.86	65.09
8	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง		300,000.00	-	300,000.00	299,981.20	-	99.99
9	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง		300,000.00	-	300,000.00	181,820.50	-	60.61
10	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประจูดู		-	-	-	-	-	-
	รวม	413,729,600.00	441,294,921.00	41,861,845.00	399,433,076.00	177,469,500.61	42.90	44.43

ประเภทการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวมประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๓๒%	๒๒%	๒๓%	๒๓%
- รายจ่ายประจำประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๓๖%	๒๑%	๒๓%	๒๐%
- รายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๒๐%	๒๕%	๒๐%	๓๕%

สรุปแผนการเบิกจ่าย พรบ. รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

งบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
พรบ.ปี พ.ศ.2562 (รายได้ไตรมาส)	16.64	38.26	23.95	11.53
สะสม	16.64	54.90	78.85	90.38