

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	117,000,000.00	96,115,468.00	4,000,000.00	92,115,468.00	55,473,581.02	47.41	60.22
2	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	38,313,576.87	76.63	76.63
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	75,735,000.00	103,478,098.00	47,364,190.00	56,113,908.00	-	-	-
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	19,669,200.00	52,450,900.00	46,974,922.00	5,475,978.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,325,400.00	1,325,400.00	625,400.00	700,000.00	481,821.90	36.35	36.35
6	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม	70,000,000.00	61,752,959.00	1,500,000.00	60,252,959.00	51,562,355.04	73.66	85.58
7	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห	80,000,000.00	75,572,096.00	2,000,000.00	73,572,096.00	57,498,810.46	71.87	78.15
8	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง		300,000.00	-	300,000.00	299,981.20	-	99.99
9	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง		300,000.00	-	300,000.00	198,088.00	-	66.03
10	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประจู้		300,000.00	-	300,000.00	94,356.10	-	-
	รวม	413,729,600.00	441,594,921.00	102,464,512.00	339,130,409.00	203,922,570.59	49.29	60.13

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวมประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๓๒%	๒๒%	๒๓%	๒๓%
- รายจ่ายประจำประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๓๖%	๒๑%	๒๓%	๒๐%
- รายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๒๐%	๒๕%	๒๐%	๓๕%

สรุปแผนการเบิกจ่าย พรบ. รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

งบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ ๔
พรบ.ปี พ.ศ.2562 (รวมไตรมาส)	16.64	38.26	23.95	11.53
ยอดรวม	16.64	54.90	78.85	90.38