

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร
1	ประตูดระบายน้ำและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูดระบายน้ำท่าบางงาม ตำบลท่าบางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000.00	96,983,679.00	-	96,983,679.00	17,659,035.11	17.66	18.21
2	ประตูดระบายน้ำและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห ตำบลก้านเหลือง อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	-	66,522,872.00	17,762,598.92	25.38	26.70
3	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	62,483,720.00	-	62,483,720.00	1,677,718.88	2.40	2.69
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	2,774,502.20	5.55	5.55
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	12,622,500.00	-	12,622,500.00	-	-	-
6	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประตูดระบายน้ำบ้านวังประตูพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
8	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเหย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
9	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
	รวม	318,336,500.00	304,326,771.00	-	304,326,771.00	39,873,855.11	12.53	13.10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒๓%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
- ใช้จ่ายประจำ	๒๘%	๕๘%	๘๐%	๑๐๐%
- ใช้จ่ายลงทุน	๘%	๔๐%	๖๕%	๑๐๐%