

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประสูระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	21,086,100.00	77,167,650.00	2,167,286.33	2.81	1.81	75,000,363.67
2	ประสูระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	4,889,000.00	65,111,000.00	3,146,639.40	4.83	4.50	61,964,360.60
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	34,010,920.00	-	34,010,920.00	3,664,352.50	10.77	7.33	30,346,567.50
4	ประสูระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ฟ้าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	32,277,910.00	-	32,277,910.00	3,093,567.85	9.58	6.19	29,184,342.15
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15,000 กม. โครงการแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00
6	ค่าควบคุมงาน ฝ่ายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	-	344,200.00	-	344,200.00	66,969.85	19.46	-	277,230.15
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	-	1,546,200.00	-	1,546,200.00	211,220.00	13.66	-	1,334,980.00
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	-	1,509,700.00	-	1,509,700.00	210,780.00	13.96	-	1,298,920.00
9	ฝ่ายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝ่ายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	-	57,603,331.00	-	-	-	57,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	-	88,357,500.00	30,928,856.38	35.00	35.00	57,428,643.62
11	ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	-	86,270,200.00	17,772,750.00	20.60	20.60	68,497,450.00
12	ค่าเตรียมความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ค่าเตรียมความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ค่าเตรียมความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		584,296,600.00	570,173,711.00	25,975,100.00	544,198,611.00	61,262,422.31	11.26	10.48	482,936,188.69

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนคืนที่ดิน	ค่าเรือชัย		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือชัยในการจัดหาที่ดิน	3,187,097.00				
1					-	-
2					-	-
3					-	-
4					-	-
5					-	-
รวม		-			-	-

งบดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		
		ระบบ GF		
		จำนวนเงิน	% จัดสรร	
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000				
1	ค่าสาขาอุปโภค	73,344.00	73,137.29	99.72
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00		-
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	245,000.00	81,666.66	33.33
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30		-
รวม		401,610.30	154,803.95	38.55
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ			-
2	งบดำเนินงาน			-
รวม		-		-