

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			จัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประสูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	21,086,100.00	77,167,650.00	3,791,423.56	4.91	3.16	73,376,226.44
2	ประสูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	4,889,000.00	65,111,000.00	6,204,240.94	9.53	8.86	58,906,759.06
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	34,010,920.00	-	34,010,920.00	6,708,652.46	19.72	13.42	27,302,267.54
4	ประสูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประสูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไฟฟ้าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	32,277,910.00	-	32,277,910.00	4,288,201.85	13.29	8.58	27,989,708.15
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15,000 กม. โครงการฝายแม่สกลิต ตำบลแม่สกลิต อำเภอบ้านคา จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00
6	ค่าควบคุมงาน ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	-	344,200.00	-	344,200.00	66,969.85	19.46	-	277,230.15
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	-	1,546,200.00	-	1,546,200.00	211,220.00	13.66	-	1,334,980.00
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สกลิต จังหวัดตาก	-	1,509,700.00	-	1,509,700.00	261,216.00	17.30	-	1,248,484.00
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	-	57,603,331.00	-	-	-	57,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	-	88,357,500.00	30,928,856.38	35.00	35.00	57,428,643.62
11	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สกลิต จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	-	86,270,200.00	17,772,750.00	20.60	20.60	68,497,450.00
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประสูระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
13		-	-	-	-	-	-	-	-
14		-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		584,296,600.00	570,473,711.00	25,975,100.00	544,498,611.00	70,233,531.04	12.90	12.02	474,265,079.96

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			ค่าขึ้นที่ดิน	ค่าร้อยละ		
ค่าขึ้นที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าร้อยละในการจัดที่ดิน						
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	3,187,097.00	1,250,744.40	1,361,975.43	81.98	574,377.17
					-	-
					-	-
รวม		3,187,097.00	2,612,719.83		81.98	574,377.17

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
			ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	% จัดสรร
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000				
1	ค่าสาขาอุปโภค	159,863.00	73,137.29	45.75
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	-	-
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	245,000.00	81,666.66	33.33
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30	-	-
รวม		488,129.30	154,803.95	31.71
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ	-	-	-
2	งบดำเนินงาน	-	-	-
รวม		-	-	-