

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานกลางที่ 3

ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

| ลำดับ | งาน | งบประมาณตาม พรบ. | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | ผลเบิกจ่าย | | | |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนลด | คงเหลือ | ระบบ GF | | | คงเหลือ |
| | | | | | | จำนวนเงิน | % จัดสรร | % พรบ | |
| 1 | ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่างานงาม ตำบลท่างานงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | 120,000,000.00 | 98,253,750.00 | 21,710,658.00 | 76,543,092.00 | 27,985,110.49 | 36.56 | 23.32 | 48,557,981.51 |
| 2 | ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 5,727,815.00 | 64,272,185.00 | 25,792,528.97 | 40.13 | 36.85 | 38,479,656.03 |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์ | 50,000,000.00 | 47,085,716.00 | 305,927.00 | 46,779,789.00 | 21,428,548.75 | 45.81 | 42.86 | 25,351,240.25 |
| 4 | ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | 50,000,000.00 | 40,722,731.00 | 58,169.00 | 40,664,562.00 | 27,398,536.65 | 67.38 | 54.80 | 13,266,025.35 |
| 5 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15,000 กม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 42,035.00 | 99,957,965.00 | 57,970,788.23 | 58.00 | 57.97 | 41,987,176.77 |
| 6 | ค่าควบคุมงาน ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | 344,200.00 | 344,200.00 | - | 344,200.00 | 131,170.90 | 38.11 | - | 213,029.10 |
| 7 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | 1,546,200.00 | 1,546,200.00 | - | 1,546,200.00 | 581,541.10 | 37.61 | - | 964,658.90 |
| 8 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก | 1,509,700.00 | 1,509,700.00 | - | 1,509,700.00 | 261,216.00 | 17.30 | - | 1,248,484.00 |
| 9 | ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร | 19,668,900.00 | 57,603,331.00 | - | 57,603,331.00 | - | - | - | 57,603,331.00 |
| 10 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | 88,357,500.00 | 88,357,500.00 | 10,000,000.00 | 78,357,500.00 | 30,928,856.38 | 39.47 | 35.00 | 47,428,643.62 |
| 11 | ทำนดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก | 86,270,200.00 | 86,270,200.00 | 39,362,300.00 | 46,907,900.00 | 17,772,750.00 | 37.89 | 20.60 | 29,135,150.00 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 97,042.00 | 32.35 | 32.35 | 202,958.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำแสงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 83,279.00 | 27.76 | 27.76 | 216,721.00 |
| 14 | ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 | - | - | - | 40,000,000.00 |
| | รวม | 628,296,700.00 | 632,293,328.00 | 77,206,904.00 | 555,086,424.00 | 210,431,368.47 | 37.91 | 33.49 | 344,655,055.53 |

| ลำดับ | งาน | งบประมาณตาม พรบ. | ผลเบิกจ่าย | | % | คงเหลือ |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | ค่าเขตพื้นที่ดิน | ค่ารั้วชาย | | |
| 1 | ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้วชายในการจัดหาที่ดิน | | | | | |
| 1 | โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ | 3,638,094.00 | 2,003,947.55 | 1,634,146.11 | 100.00 | 0.34 |
| 2 | โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห (วีเอท) จังหวัดพิจิตร | 347,604.00 | 52,250.00 | 295,353.21 | 100.00 | 0.79 |
| | รวม | 3,985,698.00 | | 3,985,696.87 | 100.00 | 1.13 |

| งบดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลเบิกจ่าย | | คงเหลือ |
|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | จำนวนเงิน | % จัดสรร | |
| งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000 | | | | |
| 1 ค่าสาธารณูปโภค | 397,676.00 | 330,323.84 | 83.06 | 67,352.16 |
| 2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 100,000.00 | 24,471.00 | 24.47 | 75,529.00 |
| 3 ค่ารักษาความปลอดภัย | 490,000.00 | 245,000.00 | 50.00 | 245,000.00 |
| 4 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | 33,266.30 | - | - | 33,266.30 |
| รวม | 1,020,942.30 | 599,794.84 | 58.75 | 421,147.46 |
| 1 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก๊สและหมอกควันตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 800,000.00 | 380,000.00 | 47.50 | 420,000.00 |
| 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ | 45,900.00 | 3,500.00 | 7.63 | 42,400.00 |
| รวม | 845,900.00 | 383,500.00 | - | 462,400.00 |

| แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |
| - ภาครวม | ๓๒% | ๔๔% | ๗๓% | ๑๐๐% |
| - รายจ่ายประจำ | ๓๖% | ๕๗% | ๘๐% | ๑๐๐% |
| - รายจ่ายลงทุน | ๒๐% | ๔๔% | ๖๕% | ๑๐๐% |