

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564
(เทียบเคียงงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแก้ง ตำบลท่าแก้ง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	120,000,000.00	98,253,750.00	21,710,658.00	76,543,092.00	52,855,269.78	69.05	44.05	23,687,822.22
2	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแก้ง อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	5,727,815.00	64,272,185.00	46,695,639.61	72.65	66.71	17,576,545.39
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายของน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	47,085,716.00	307,051.62	46,778,664.38	35,344,822.27	75.56	70.69	11,433,842.11
4	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้เท้าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	40,722,731.00	58,169.00	40,664,562.00	36,202,314.05	89.03	72.40	4,462,247.95
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15,000 กม. โครงการฝายแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	87,437.00	99,912,563.00	97,697,533.71	97.78	97.70	2,215,029.29
6	ค่าควบคุมงาน ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	344,200.00	344,200.00	-	344,200.00	336,320.45	97.71	-	7,879.55
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	1,267,569.30	81.98	-	278,630.70
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	1,199,825.70	79.47	-	309,874.30
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	57,603,331.00	20,000,000.00	37,603,331.00	-	-	-	37,603,331.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	10,000,000.00	78,357,500.00	30,928,856.38	39.47	35.00	47,428,643.62
11	ทำนดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	39,362,300.00	46,907,900.00	46,907,900.00	100.00	54.37	-
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำคลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	239,861.70	79.95	79.95	60,138.30
13	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ประดู่ระบายน้ำคลองแสงพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	299,989.58	100.00	100.00	10.42
14	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้เท้าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	40,000,000.00	40,000,000.00	8,597.16	39,991,402.84	18,785,860.32	46.97	46.96	21,205,542.52
15	ประดู่ระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแก้ง ตำบลท่าแก้ง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	35,000,000.00	35,000,000.00	8,275.43	34,991,724.57	14,899,061.84	42.58	42.57	20,092,662.73
16	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าข)		84,165.63	-	84,165.63	84,165.63	100.00	-	-
	รวม	663,296,700.00	667,377,493.63	97,270,303.21	570,107,190.42	383,744,990.32	67.31	57.85	186,362,200.10

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนคืนที่ดิน	ค่าร้อยละ		
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าร้อยละในการจัดที่ดิน					
1	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	7,773,792.00	5,625,732.73	2,148,059.27	100.00	-
2	โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแก้ง (วังจิก) จังหวัดพิจิตร	347,604.00	52,250.00	295,353.21	100.00	0.79 ทำนดินที่คืนเงินแล้ว
3	โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	5,999,727.00	5,039,625.00	960,101.48	100.00	0.52 ทำนดินที่คืนเงินแล้ว
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายของน้ำไหลและอาคารประกอบ (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	2,024,682.00	2,016,882.00	7,800.00	100.00	-
5	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	4,303,102.00	-	4,303,101.10	100.00	0.90 ทำนดินที่คืนเงินแล้ว
	รวม	20,448,907.00		20,448,904.79	100.00	-

งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		ระบบ GF			
		จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ค่าสาขาอุปโภค	770,238.00	769,528.45	99.91	709.55
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,975.00	99.95	25.00
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	490,000.00	100.00	-
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30	33,266.30	100.00	-
	รวม	1,343,504.30	1,342,769.75	99.95	734.55
1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ C	50,000.00	49,995.00	99.99	5 บาท ทำนดินที่คืนเงินแล้ว
	รวม	50,000.00	49,995.00	99.99	บาท ทำนดินที่คืนเงินแล้ว
1	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	800,000.00	800,000.00	100.00	-
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,900.00	36,600.00	79.74	9,300.00 ทำนดินที่คืนเงินแล้ว
	รวม	845,900.00	836,600.00	98.90	9,300.00

	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๗๖%	๕๘%	๗๓%	๙๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๗๖%	๕๗%	๗๐%	๙๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๖๖%	๕๕%	๖๕%	๙๐๐%