

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ 2565
(เทียบกันงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานกลางที่ 3
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประคูระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประคูระบายน้ำทำางงาน ตำบลท่านางงาม อำเภอหนองระกำ จังหวัดพิจิตร โภค	120,000,000.00	69,646,200.00	-	69,646,200.00	-	-	-	69,646,200.00
2	ประคูระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประคูระบายน้ำท่าเห ตำบลพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	86,160.00	0.12	0.12	69,913,840.00
4	ประคูระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประคูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	42,765,800.00	-	42,765,800.00	-	-	-	42,765,800.00
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 ม. โครงการฝายแม่สลด ตำบลแม่สลด อำเภอแม่สลด จังหวัดตาก	100,000,000.00	90,702,300.00	-	90,702,300.00	-	-	-	90,702,300.00
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	30,600.00	1.98	-	1,515,600.00
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	30,790.00	2.04	-	1,478,910.00
9	ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (๑)	63,793,300.00	63,793,300.00	-	63,793,300.00	-	-	-	63,793,300.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (๑)	63,112,600.00	63,112,600.00	-	63,112,600.00	-	-	-	63,112,600.00
11	ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก (๑)	25,182,300.00	25,182,300.00	-	25,182,300.00	-	-	-	25,182,300.00
	รวม	495,144,100.00	428,258,400.00	-	428,258,400.00	147,550.00	0.03	0.03	428,110,850.00

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			ค่าวัสดุที่ดิน	ค่าร้อยละ		
	<u>ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาระบบ</u>					
	รวม	-	-	-	-	-

งบค่านิมนงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ
		ระบบ GF		
		จำนวนเงิน	% จัดสรร	
งบค่านิมนงาน (รายการประจำ) 0700351701000000				
1 ค่าสาธารณูปโภค	76,733.00	-	-	76,733.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	-	-	50,000.00
3 ค่ารักษาความปลอดภัย	81,667.00	-	-	81,667.00
4 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	32,943.16	-	-	32,943.16
รวม	241,343.16	-	-	241,343.16
1 ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			-	-
2 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ			-	-
รวม	-	-	-	-