

สรุปผลการผลการเบิกจ่ายเงินก้อนปีและเงินขยายเวลาเบิกจ่าย

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

| ลำดับ      | งาน   | งบประมาณตาม พรบ.      | เงินก้อนปี            | ผลเบิกจ่าย            |              |              | คงเหลือ              | หมายเหตุ |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
|            |   |                       |                       | ระบบ GF               |              |              |                      |          |
|            |   |                       |                       | จำนวนเงิน             | % จัดสรร     | % พรบ        |                      |          |
| 1          | ประตูละบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่<br>โครงการประตูละบายน้ำทำนงงาม จังหวัดพิษณุโลก                                   | 120,000,000.00        | 25,027,648.59         | 13,846,336.20         | 55.32        | 11.54        | 11,181,312.39        |          |
| 2          | ประตูละบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่<br>โครงการประตูละบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร                                       | 70,000,000.00         | 7,482,268.64          | 4,818,488.30          | 64.40        | 6.88         | 2,663,780.34         |          |
| 3          | ค่าก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลระยะที่ 2 (YN3)<br>จังหวัดอุตรดิตถ์   | 50,000,000.00         | 8,386,080.17          | 8,386,080.17          | 100.00       | 16.77        | -                    |          |
| 4          | ประตูละบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ<br>โครงการประตูละบายน้ำทำนงงาม จังหวัดพิษณุโลก (เพิ่มเติม)   | 35,000,000.00         | 15,076,876.11         | 15,056,747.70         | 99.87        | 43.02        | 20,128.41            |          |
| 5          | ประตูละบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ<br>โครงการประตูละบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)   | 40,000,000.00         | 19,473,099.32         | 19,193,787.85         | 98.57        | 47.98        | 279,311.47           |          |
| 6          | ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ<br>โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)   | 19,668,900.00         | 37,603,331.00         | 14,993,842.28         | 39.87        | 76.23        | 22,609,488.72        |          |
| 7          | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)<br>ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ) | 88,357,500.00         | 47,428,643.62         | 47,428,643.62         | 100.00       | 53.68        | -                    |          |
| <b>รวม</b> |   | <b>423,026,400.00</b> | <b>160,477,947.45</b> | <b>123,723,926.12</b> | <b>77.10</b> | <b>29.25</b> | <b>36,754,021.33</b> |          |

