

สรุปผลการผลการเบิกจ่ายเงินก้อนหลัอมปีและเงินขยายเวลาเบิกจ่าย
ดำเนินงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	เงินก้อนหลัอมปี	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระบบ GF			
				จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ประตูดระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิจิตร โลก	120,000,000.00	25,027,648.59	18,858,739.55	75.35	6,168,909.04	
2	ประตูดระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	7,482,268.64	6,035,652.85	80.67	1,446,615.79	
3	ค่าก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	8,386,080.17	8,386,080.17	100.00	-	
4	ประตูดระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิจิตร โลก (เพิ่มเติม)	35,000,000.00	15,076,876.11	15,056,747.70	99.87	20,128.41	ทำบันทึก คืนเงินแล้ว
5	ประตูดระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)	40,000,000.00	19,473,099.32	19,467,346.60	99.97	5,752.72	ทำบันทึก คืนเงินแล้ว
6	ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,668,900.00	37,603,331.00	20,622,749.67	54.84	16,980,581.33	
7	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)	88,357,500.00	47,428,643.62	47,428,643.62	100.00	-	
รวม		423,026,400.00	160,477,947.45	135,855,960.16	84.66	24,621,987.29	

