

สรุปผลการผลการเบิกจ่ายเงินก้อนหลัอมปีและเงินขยายเวลาเบิกจ่าย

ดำเนินงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

| ลำดับ | งาน | งบประมาณตาม พรบ. | เงินก้อนหลัอมปี | ผลเบิกจ่าย | | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | | | | ระบบ GF | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | % จัดสรร | | |
| 1 | ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพินนุโลก | 120,000,000.00 | 25,027,648.59 | 18,858,739.55 | 75.35 | 6,168,909.04 | |
| 2 | ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร | 70,000,000.00 | 7,482,268.64 | 6,035,652.85 | 80.67 | 1,446,615.79 | |
| 3 | ค่าก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุดรคิตต์ | 50,000,000.00 | 8,386,080.17 | 8,386,080.17 | 100.00 | - | |
| 4 | ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพินนุโลก (เพิ่มเติม) | 35,000,000.00 | 15,076,876.11 | 15,056,747.70 | 99.87 | 20,128.41 | ทำบันทึกคินเงินแล้ว |
| 5 | ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม) | 40,000,000.00 | 19,473,099.32 | 19,467,346.60 | 99.97 | 5,752.72 | ทำบันทึกคินเงินแล้ว |
| 6 | ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ) | 19,668,900.00 | 37,603,331.00 | 20,622,749.67 | 54.84 | 16,980,581.33 | |
| 7 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ) | 88,357,500.00 | 47,428,643.62 | 47,428,643.62 | 100.00 | - | |
| รวม | | 423,026,400.00 | 160,477,947.45 | 135,855,960.16 | 84.66 | 24,621,987.29 | |

