

**สรุปรายการผลการเบิกจ่ายเงินก้อนหลัอมปีและเงินขยายเวลาเบิกจ่าย**  
**ดำเนินงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3**  
**ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565**

| ลำดับ      | งาน   | งบประมาณตาม พรบ.      | เงินก้อนหลัอมปี       | ผลเบิกจ่าย            |              | คงเหลือ              | หมายเหตุ            |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
|            |   |                       |                       | ระบบ GF               |              |                      |                     |
|            |   |                       |                       | จำนวนเงิน             | % จัดสรร     |                      |                     |
| 1          | ประตูดระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่<br>โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิจิตร โลก                             | 120,000,000.00        | 25,027,648.59         | 23,496,503.83         | 93.88        | 1,531,144.76         |                     |
| 2          | ประตูดระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่<br>โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร                                     | 70,000,000.00         | 7,482,268.64          | 6,035,652.85          | 80.67        | 1,446,615.79         |                     |
| 3          | ค่าก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลระยะที่ 2 (YN3)<br>จังหวัดอุตรดิตถ์   | 50,000,000.00         | 8,386,080.17          | 8,386,080.17          | 100.00       | -                    |                     |
| 4          | ประตูดระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ<br>โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิจิตร โลก (เพิ่มเติม)   | 35,000,000.00         | 15,076,876.11         | 15,056,747.70         | 99.87        | 20,128.41            | ทำบันทึกคืนเงินแล้ว |
| 5          | ประตูดระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ<br>โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)   | 40,000,000.00         | 19,473,099.32         | 19,467,346.60         | 99.97        | 5,752.72             | ทำบันทึกคืนเงินแล้ว |
| 6          | ฝายห้วงงานและอาคารประกอบ<br>โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)   | 19,668,900.00         | 37,603,331.00         | 25,904,656.29         | 68.89        | 11,698,674.71        |                     |
| 7          | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)<br>ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ) | 88,357,500.00         | 47,428,643.62         | 47,428,643.62         | 100.00       | -                    |                     |
| <b>รวม</b> |   | <b>423,026,400.00</b> | <b>160,477,947.45</b> | <b>145,775,631.06</b> | <b>90.84</b> | <b>14,702,316.39</b> |                     |

