

สรุปรายการผลการเบิกจ่ายเงินก้อนหลัอมปีและเงินขยายเวลาเบิกจ่าย
ดำเนินงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	เงินก้อนหลัอมปี	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระบบ GF			
				จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ประตูดระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	25,027,648.59	24,676,132.59	98.60	351,516.00	
2	ประตูดระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	7,482,268.64	6,456,804.85	86.29	1,025,463.79	
3	ค่าก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	8,386,080.17	8,386,080.17	100.00	-	
4	ประตูดระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก (เพิ่มเติม)	35,000,000.00	15,076,876.11	15,056,747.70	99.87	20,128.41	ทำบันทึกคืนเงินแล้ว
5	ประตูดระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)	40,000,000.00	19,473,099.32	19,467,346.60	99.97	5,752.72	ทำบันทึกคืนเงินแล้ว
6	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,668,900.00	37,603,331.00	29,570,563.17	78.64	8,032,767.83	
7	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)	88,357,500.00	47,428,643.62	47,428,643.62	100.00	-	
รวม		423,026,400.00	160,477,947.45	151,042,318.70	94.12	9,435,628.75	

