

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจําปริมาณน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจําปริมาณน้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	116,553.95	69,883,446.05	32,121,489.24	45.89	45.96	37,761,956.81
2	ประจําปริมาณน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจําปริมาณน้ำท่าทาง ตำบลก้นแดงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	56,796,151.21	56.80	56.90	43,024,692.69
3	ประจําปริมาณน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจําปริมาณน้ำท่าทาง ตำบลไม้ทำโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	262,264.20	119,737,735.80	53,133,894.79	44.28	44.38	66,603,841.01
4	ประจําปริมาณน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประจําปริมาณน้ำบ้านไขยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ้อย อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	21,521.48	69,978,478.52	30,098,914.01	43.00	43.01	39,879,564.51
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	412,996.20	46.77	46.77	470,003.80
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	<b>รวม</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>579,495.73</b>	<b>430,578,204.27</b>	<b>192,348,145.45</b>	<b>44.61</b>	<b>44.67</b>	<b>238,230,058.82</b>

