

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

| ลำดับ | งาน | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | ผลเบิกจ่าย | | | คงเหลือ ใบสั่งซื้อ/สัญญา | กองแผนงานโอนกลับ | | | | หมายเหตุ |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | โอนลด | คงเหลือ | ระบบ GF | | | | สก.3 ขออุทธรณ์ | กองแผนงาน โอนคืนกลับครั้งที่ 1 | กองแผนงาน โอนคืนกลับครั้งที่ 2 | คงเหลือ เบิกจ่าย ก.ค.-ก.ย.66 | |
| | | | | | | จำนวนเงิน | % พรบ | % จัดสรร | | | | | | |
| โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำห้วยงาน ตำบลห้วยงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 677,615.55 | 69,322,384.45 | 53,281,472.91 | 76.12 | 76.86 | 1,484,325.00 | 15,329,371.54 | 8,691,712.00 | 6,637,659.54 | 14,556,586.54 | กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน |
| 2 | ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าแห ตำบลท่าแหงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 179,156.10 | 99,820,843.90 | 81,933,305.82 | 81.93 | 82.08 | 4,129,850.00 | 13,764,868.13 | 8,823,626.00 | 4,941,242.13 | 13,757,688.08 | กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน |
| 3 | ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 2,004,981.94 | 117,995,018.06 | 84,759,681.14 | 70.63 | 71.83 | 3,546,001.46 | 29,699,515.46 | 14,307,316.32 | 15,392,199.14 | 29,689,335.46 | กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน |
| 4 | ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯน้ำบ้านไข่มองกลหรือระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุพรรณบุรี | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 728,140.40 | 69,271,859.60 | 58,594,649.01 | 83.71 | 84.59 | 322,980.00 | 10,359,532.65 | 6,351,905.54 | 4,007,627.11 | 10,354,230.59 | กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน |
| 5 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | 883,000.00 | 883,000.00 | - | 883,000.00 | 748,195.40 | 84.73 | 84.73 | - | - | - | - | 134,804.60 | กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน |
| 6 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ) | 50,490,000.00 | 50,490,000.00 | - | 50,490,000.00 | 19,315,238.12 | 38.26 | 38.26 | 31,174,761.88 | - | - | - | 31,174,761.88 | กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน |
| 7 | ทำนบกั้นน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ) | 19,784,700.00 | 19,784,700.00 | - | 19,784,700.00 | 19,784,700.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| รวม | | 431,157,700.00 | 431,157,700.00 | 3,589,893.99 | 427,567,806.01 | 318,417,242.40 | 73.85 | 74.47 | 40,657,918.34 | 69,153,287.78 | 38,174,559.86 | 30,978,727.92 | 99,667,407.15 | - |

