

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2566

ลำดับ	งิน	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ ใบสั่งซื้อสัญญา	กองแผนงานโอนกลับ				หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF				สก.3 ขออุทธรณ์	กองแผนงาน โอนคืนกลับครั้งที่ 1	กองแผนงาน โอนคืนกลับครั้งที่ 2	คงเหลือ เบิกจ่าย ก.ล.-ก.ม.66	
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร						
<b>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน</b>														
1	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่านางาม ตำบลท่านางาม อำเภอบางระเกศ จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	677,615.55	69,322,384.45	58,584,961.46	83.69	84.51	95,930.00	15,329,371.54	8,691,712.00	6,637,659.54	10,641,492.99	กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน
2	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าแห ตำบลก้นเขดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	94,268,961.54	94.27	94.44	291,330.00	13,764,868.13	8,823,626.00	4,941,242.13	5,260,552.36	กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน
3	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	2,004,981.94	117,995,018.06	89,472,491.39	74.56	75.83	3,433,126.46	29,699,515.46	14,307,316.32	15,392,199.14	25,089,400.21	กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน
4	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯน้ำบ้านไซมงคลหรือระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	728,140.40	69,271,859.60	61,491,127.16	87.84	88.77	293,884.00	10,359,532.65	6,351,905.54	4,007,627.11	7,486,848.44	กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	798,756.60	90.46	90.46	-	-	-	-	84,243.40	กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน
6	ระบบส่งน้ำหรืออาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	22,191,403.43	43.95	43.95	28,298,596.57	-	-	-	28,298,596.57	กองแผนงาน โอนคืนกลับครบจำนวน
7	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>3,589,893.99</b>	<b>427,567,806.01</b>	<b>346,592,401.58</b>	<b>80.39</b>	<b>81.06</b>	<b>32,412,867.03</b>	<b>69,153,287.78</b>	<b>38,174,559.86</b>	<b>30,978,727.92</b>	<b>76,861,133.97</b>	<b>-</b>

