

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือใบสั่งซื้อ/สัญญา	กองแผนงานไอที				หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF				สทค.3 ขออุทธรณ์	กองแผนงาน ไอทีครั้งที่ 1	กองแผนงาน ไอทีครั้งที่ 2	คงเหลือ เบิกจ่าย ก.ค.-ก.ย.66	
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร						
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน													
1	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอวังระกา จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	677,615.55	69,322,384.45	58,785,685.46	83.98	84.80	-	15,329,371.54	8,691,712.00	6,637,659.54	10,536,698.99	กองแผนงาน โอนคืนกับครบจำนวน
2	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าเห่ ตำบลท่าเห่เพนดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	179,156.10	99,820,843.90	94,268,961.54	94.27	94.44	-	13,764,868.13	8,823,626.00	4,941,242.13	5,551,882.36	กองแผนงาน โอนคืนกับครบจำนวน
3	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	2,004,981.94	117,995,018.06	90,332,661.39	75.28	76.56	3,235,801.46	29,699,515.46	14,307,316.32	15,392,199.14	24,426,555.21	กองแผนงาน โอนคืนกับครบจำนวน
4	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลพร้อมระบบระบายน้ำ	70,000,000.00	70,000,000.00	728,140.40	69,271,859.60	62,243,602.16	88.92	89.85	-	10,359,532.65	6,351,905.54	4,007,627.11	7,028,257.44	กองแผนงาน โอนคืนกับครบจำนวน
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	798,756.60	90.46	90.46	-	-	-	-	84,243.40	กองแผนงาน โอนคืนกับครบจำนวน
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	22,191,403.43	43.95	43.95	28,298,596.57	-	-	-	-	กองแผนงาน โอนคืนกับครบจำนวน
7	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>431,157,700.00</b>	<b>3,589,893.99</b>	<b>427,567,806.01</b>	<b>348,405,770.58</b>	<b>80.81</b>	<b>81.49</b>	<b>31,534,398.03</b>	<b>69,153,287.78</b>	<b>38,174,559.86</b>	<b>30,978,727.92</b>	<b>47,627,637.40</b>	-

