

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
<b>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>									
1	ประดูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00	121,480.00	0.18	0.18	
2	ประดูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	570,653.52	0.71	0.71	
3	ประดูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำบ้านไข่มวงคลองหรือมระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	46,000,000.00	46,000,000.00		46,000,000.00	135,880.00	0.30	0.30	
4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	588,700.00	588,700.00		588,700.00	8,000.00	1.36	1.36	
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	33,660,000.00	33,660,000.00		33,660,000.00	-	-	-	
6	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,000.00	19,784,000.00		19,784,000.00	-	-	-	
<b>รวม</b>		<b>246,032,700.00</b>	<b>246,032,700.00</b>	<b>-</b>	<b>246,032,700.00</b>	<b>836,013.52</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>	<b>-</b>

