

สรุปรายการผลการเบิกจ่ายเงินก้อนปี 2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินก้อนปี	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระบบ GF			
				จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	2,758,857.15	2,758,759.65	100.00	97.50	คืนเงิน
2	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห ตำบลท่าแก่งดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	953,606.36	946,152.35	99.22	7,454.01	คืนเงิน
3	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	8,130,749.22	3,017,082.00	37.11	5,113,667.22	1. คงเหลือ งานจ้างก่อสร้างชุดดิน 2,615,401.46 บาท 2. คงเหลือ งบมีมติชด 2,498,225.30 บาท
4	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูดระบายน้ำบ้านไซมงคล พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอดรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	2,467,372.59	2,467,350.40	100.00	22.19	คืนเงิน
5	ระบบส่งน้ำหรืออาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	18,119,140.05	7,188,730.57	39.67	10,930,409.48	
<b>รวม</b>		<b>410,490,000.00</b>	<b>32,429,725.37</b>	<b>16,378,074.97</b>	<b>50.50</b>	<b>16,051,650.40</b>	

