

สรุปรายการผลการเบิกจ่ายเงินก้อนปี 2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตาม พรบ.	เงินก้อนปี	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระบบ GF			
				จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ประดูระบบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประดูระบบน้ำทำางงาม ตำบลทำางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	2,758,857.15	2,758,759.65	100.00	97.50	คืนเงิน
2	ประดูระบบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประดูระบบน้ำทำ่าเห ตำบลกำ่าแพงดิน อำเภอสากงำน จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	953,606.36	946,152.35	99.22	7,454.01	คืนเงิน
3	ประดูระบบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประดูระบบน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไต่ทำ่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	8,130,749.22	3,498,667.60	43.03	4,632,081.62	1. คงเหลือ งานจ้างก่อสร้างขุดดิน 2,615,401.46 บาท 2. คงเหลือ น้ำมันดีเซล 2,498,225.30 บาท
4	ประดูระบบน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบบน้ำบ้านไซมงคล พร้อมระบบระบบน้ำ ตำบลน้ำอ้ำง อำเภอดรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	2,467,372.59	2,467,350.40	100.00	22.19	คืนเงิน
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ้ำงเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ส่งซ้าย) ตำบลชุมคามง อำเภอชุมคามง จังหวัดนครสวรรค์ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	18,119,140.05	17,561,667.15	96.92	557,472.90	
รวม		410,490,000.00	32,429,725.37	27,232,597.15	83.97	5,197,128.22	

