

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙

(เทียบกับงบประมาณตามเล่ม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓

ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตามเล่ม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	95,000,000.00	26,632,990.87	28.03	26,632,990.87	28.03
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	82,875,000.00	27,777,128.59	33.52	27,777,128.59	33.52
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	60,923,300.00	60,923,300.00	100.00	60,923,300.00	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	315,068.65	17.24	315,068.65	17.24
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	12,740.00	4.25	12,740.00	4.25
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	15,000.00	5.00	15,000.00	5.00
9	งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการ ประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	23,286,000.00	-	-	-	-
10	สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลอง โคกข้างพร้อมระบบระบายน้ำ	13,413,600.00	-	-	-	-
	รวม	346,214,600.00	115,676,228.11	33.41	115,676,228.11	33.41

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓

ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	95,000,000.00	26,632,990.87	28.03	26,632,990.87	28.03
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	77,774,200.00	27,777,128.59	35.72	27,777,128.59	35.72
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	60,923,300.00	60,923,300.00	100.00	60,923,300.00	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	315,068.65	17.24	315,068.65	17.24
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	12,740.00	4.25	12,740.00	4.25
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	15,000.00	5.00	15,000.00	5.00
9	งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการ ประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	23,286,000.00	-	-	-	-
	รวม	327,700,200.00	115,676,228.11	35.30	115,676,228.11	35.30