

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณตามเล่ม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตามเล่ม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย		
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	95,000,000.00	36,969,380.02	38.92	36,969,380.02
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	82,875,000.00	41,438,903.14	50.00	41,438,903.14
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	60,923,300.00	60,923,300.00	100.00	60,923,300.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	315,068.65	17.24	315,068.65
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	38,450.00	12.82	38,450.00
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	15,000.00	5.00	15,000.00
9	งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการ ประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	23,286,000.00	-	-	-
10	สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคก ข้างพร้อมระบบระบายน้ำ	13,413,600.00	-	-	-
	รวม	346,214,600.00	139,700,101.81	40.35	139,700,101.81

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	95,000,000.00	36,969,380.02	38.92	36,969,380.02
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	77,774,200.00	41,438,903.14	53.28	41,438,903.14
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	60,923,300.00	60,923,300.00	100.00	60,923,300.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	315,068.65	17.24	315,068.65
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	38,450.00	12.82	38,450.00
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	15,000.00	5.00	15,000.00
	รวม	304,414,200.00	139,700,101.81	45.89	139,700,101.81