

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณตามเล่ม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตามเล่ม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,253,000.00	72,716,017.69	82.39	72,716,017.69	82.39
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	82,875,000.00	59,772,799.66	72.12	59,772,799.66	72.12
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	83,648,984.00	83,648,984.00	100.00	83,648,984.00	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	1,027,159.10	56.20	1,027,159.10	56.20
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	159,352.30	53.12	159,352.30	53.12
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	172,055.50	57.35	172,055.50	57.35
9	งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการ ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	23,286,000.00	11,643,000.00	50.00	11,643,000.00	50.00
9	สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	13,413,600.00	13,413,600.00	100.00	13,413,599.00	100.00
	รวม	362,193,284.00	229,139,368.25	63.26	242,552,967.25	66.97

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย 10 มิถุนายน 2559			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,253,000.00	72,716,017.69	82.39	72,716,017.69	82.39
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	77,774,200.00	59,772,799.66	76.85	59,772,799.66	76.85
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	83,648,984.00	83,648,983.41	100.00	83,648,983.41	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	1,027,159.10	56.20	1,027,159.10	56.20
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	159,352.30	53.12	159,352.30	53.12
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป่าด (ภูวังผา)	300,000.00	172,055.50	57.35	172,055.50	57.35
9	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	11,773,554.00	-	-	-	-
	รวม	332,166,438.00	217,496,367.66	65.48	217,496,367.66	65.48