

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

| ลำดับ | งาน | งบประมาณตาม พรบ. | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | ผลเบิกจ่าย | | |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนลด | คงเหลือ | ระบบ GF | | |
| | | | | | | จำนวนเงิน | % พรบ | % จัดสรร |
| 1 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) | 117,000,000.00 | 96,123,516.00 | 4,000,000.00 | 92,123,516.00 | 47,069,365.62 | 40.23 | 51.09 |
| 2 | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 28,541,578.67 | 57.08 | 57.08 |
| 3 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) | 75,735,000.00 | 103,478,098.00 | - | 103,478,098.00 | - | - | - |
| 4 | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก | 19,669,200.00 | 52,450,900.00 | 7,512,288.00 | 44,938,612.00 | - | - | - |
| 5 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) | 1,325,400.00 | 600,000.00 | - | 600,000.00 | 315,721.05 | 23.82 | 52.62 |
| 6 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม | 70,000,000.00 | 61,752,959.00 | 1,500,000.00 | 60,252,959.00 | 43,767,853.21 | 62.53 | 72.64 |
| 7 | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห | 80,000,000.00 | 75,572,096.00 | 2,000,000.00 | 73,572,096.00 | 43,710,229.01 | 54.64 | 59.41 |
| | รวม | 413,729,600.00 | 439,977,569.00 | 15,012,288.00 | 424,965,281.00 | 163,404,747.56 | 39.50 | 38.45 |

| ประเภทการใช้จ่าย | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | รวม | ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ | ไตรมาสที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ |
| - ภาพรวมประมาณร้อยละ | ๑๐๐% | ๓๒% | ๒๒% | ๒๗% | ๒๓% |
| - ใช้จ่ายประจำประมาณร้อยละ | ๑๐๐% | ๓๖% | ๒๑% | ๒๓% | ๒๐% |
| - ใช้จ่ายลงทุนประมาณร้อยละ | ๑๐๐% | ๒๐% | ๒๕% | ๒๐% | ๓๕% |

สรุปแผนการเบิกจ่าย พรบ. ใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

| งบประมาณ | แผนการเบิกจ่าย | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| พรบ.ปี พ.ศ. 2562 (รายได้ไตรมาส) | 16.64 | 38.26 | 23.95 | 11.53 |
| สะสม | 16.64 | 54.90 | 78.85 | 90.38 |