

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 19 กันยายน 2562

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			ยอดคาดการณ์ถึง 30 ก.ย.62	% จัดสรรเบิกจ่ายสิ้นก.ย. 62
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF				
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร		
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	117,000,000.00	96,123,516.00	4,008,048.00	92,115,468.00	59,320,304.72	50.70	64.40	3,536,287.73	68.24
2	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สกลิต	50,000,000.00	50,000,000.00	2,100,000.00	47,900,000.00	45,425,103.40	90.85	94.83	2,166,976.85	99.36
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ส่งซ้าย)	75,735,000.00	103,478,098.00	68,798,906.00	34,679,192.00	-	-	-	-	-
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	19,669,200.00	52,450,900.00	52,450,900.00	-	-	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ส่งซ้าย)	1,325,400.00	1,325,400.00	625,400.00	700,000.00	558,045.10	42.10	79.72	141,954.90	100.00
6	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม	70,000,000.00	61,752,959.00	2,825,061.00	58,927,898.00	57,484,813.91	82.12	97.55	1,443,084.09	100.00
7	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห	80,000,000.00	75,572,096.00	7,294,087.00	68,278,009.00	64,191,848.80	80.24	94.02	4,086,160.20	100.00
8	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง	-	300,000.00	-	300,000.00	299,981.20	-	99.99	-	99.99
9	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง	-	300,000.00	-	300,000.00	248,382.40	-	82.79	18,860.65	89.08
10	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประจู้	-	300,000.00	-	300,000.00	107,284.80	-	35.76	148,253.85	85.18
<b>รวม</b>		<b>413,729,600.00</b>	<b>441,602,969.00</b>	<b>138,102,402.00</b>	<b>303,500,567.00</b>	<b>227,635,764.33</b>	<b>55.02</b>	<b>75.00</b>	<b>11,541,578.27</b>	<b>78.81</b>

ประเภทการใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒			
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓
ภาพรวมงบประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๑๖%	๒๒%	๒๗%
รายจ่ายประจำประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๑๖%	๒๑%	๒๖%
รายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๒๐%	๒๕%	๓๕%

**สรุปแผนการเบิกจ่าย พรบ. รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562**

งบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบร.ปี พ.ศ. 2562 (รวมไตรมาส)	16.64	38.26	23.95	11.53
ยอดรวม	16.64	54.90	78.85	90.38