

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	117,000,000.00	96,123,516.00	4,008,048.00	92,115,468.00	61,591,342.47	52.64	66.86	30,524,125.53
2	ฝ่ายวังงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค	50,000,000.00	50,000,000.00	2,100,000.00	47,900,000.00	47,558,665.50	95.12	99.29	341,334.50
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	75,735,000.00	103,478,098.00	68,798,906.00	34,679,192.00	-	-	-	34,679,192.00
4	ฝ่ายวังงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	19,669,200.00	52,450,900.00	52,450,900.00	-	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	1,325,400.00	1,325,400.00	625,400.00	700,000.00	699,903.35	52.81	99.99	96.65
6	ประดูระบายน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำท่านางงาม	70,000,000.00	61,752,959.00	2,825,061.00	58,927,898.00	58,927,209.16	84.18	100.00	688.84
7	ประดูระบายน้ำวังงานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำท่าแห	80,000,000.00	75,572,096.00	7,294,087.00	68,278,009.00	68,257,164.00	85.32	99.97	20,845.00
8	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทานโครงการประดูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง	-	300,000.00	-	300,000.00	299,981.20	-	99.99	18.80
9	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง	-	300,000.00	-	300,000.00	259,888.05	-	86.63	40,111.95
10	ค่าเตรียมความพร้อม โครงการชลประทานโครงการประดูระบายน้ำบ้านวังประตู	-	300,000.00	-	300,000.00	255,538.65	-	85.18	44,461.35
	<b>รวม</b>	<b>413,729,600.00</b>	<b>441,602,969.00</b>	<b>138,102,402.00</b>	<b>303,500,567.00</b>	<b>237,849,692.38</b>	<b>57.49</b>	<b>78.37</b>	<b>65,650,874.62</b>

ประเภทการใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวมประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๑๒%	๒๒%	๒๗%	๒๓%
- รายจ่ายประจำประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๑๖%	๒๑%	๒๗%	๒๐%
- รายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ	๑๐๐%	๒๐%	๒๕%	๒๐%	๓๕%

**สรุปแผนการเบิกจ่าย พรบ. รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562**

งบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
พรบ.ปี พ.ศ. 2562 (รวมไตรมาส)	16.64	38.26	23.95	11.53
สะสม	16.64	54.90	78.85	90.38