

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร
1	ประตูดระบายห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000.00	35,000,000.00	-	35,000,000.00	7,519,585.79	7.52	21.48
2	ประตูดระบายห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห ตำบลท่าแหงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	7,661,423.77	10.94	19.15
3	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	62,483,720.00	-	62,483,720.00	226,800.00	0.32	0.36
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผ่านแม่สลิค ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	96,671.00	0.19	0.19
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	-	-	-	-	-	-
6	ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-
7	ค่าใช้จ้างเตรียมความพร้อม โครงการประตูดระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	-	-	-	-	-	-
8	ค่าใช้จ้างเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบซ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	-	-	-	-	-	-
9	ค่าใช้จ้างเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	-	-	-	-	-	-
	รวม	318,336,500.00	202,297,720.00	-	202,297,720.00	15,504,480.56	4.87	7.66

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒๓%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๒๘%	๕๘%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๘%	๔๐%	๖๕%	๑๐๐%