

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ
1	ประตูระบายน้ำห้วยวังนและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยวังน ตำบลท่านางาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000.00	97,100,995.00	23,812,000.00	73,288,995.00	20,876,483.08	28.49	20.88
2	ประตูระบายน้ำห้วยวังนและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยวังน ตำบลท่านางาม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	-	66,522,872.00	22,964,788.22	34.52	32.81
3	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	-	67,545,712.00	3,530,163.28	5.23	5.04
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	5,132,183.85	10.26	10.26
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	81,421,406.00	-	81,421,406.00	-	-	-
6	ฝายห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	52,450,900.00	52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-
7	ทำนบกั้นดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-
8	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประจักษ์พร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	20,159.00	6.72	6.72
9	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเบา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	53,732.00	17.91	17.91
10	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	22,493.20	7.50	7.50
	รวม	370,787,400.00	430,755,885.00	23,812,000.00	406,943,885.00	52,600,002.63	12.93	14.19

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
			ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	% จัดสรร
1	ค่าสาธารณูปโภค	388,942.16	388,496.66	99.89
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	26,560.00	53.12
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	245,000.00	50.00
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	-	-
	รวม	964,143.02	660,056.66	68.46
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (0700351701700006)	61,200.00	-	-
2	งบดำเนินงาน (07003507C000000)	50,000.00	-	-
	รวม	111,200.00	-	-