

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย		
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF		
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ
1	ประตูระบายน้ำห้วยวังนและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000.00	97,100,995.00	23,812,000.00	73,288,995.00	40,976,102.57	55.91	40.98
2	ประตูระบายน้ำห้วยวังนและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกันเกรา อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	-	66,522,872.00	35,310,175.08	53.08	50.44
3	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	-	67,545,712.00	15,873,157.03	23.50	22.68
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	31,364,694.29	62.73	62.73
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	81,421,406.00	-	81,421,406.00	21,942,384.60	26.95	173.84
6	ฝายห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจึก จังหวัดพิจิตร	52,450,900.00	52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-
7	ทำนบกั้นดินห้วยวังนและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิค จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-
8	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประสูหรือระบบระบายน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	141,027.40	47.01	47.01
9	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเหย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	97,967.90	32.66	32.66
10	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	89,679.60	29.89	29.89
	รวม	370,787,400.00	430,755,885.00	23,812,000.00	406,943,885.00	145,795,188.47	35.83	39.32

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
			ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	% จัดสรร
1	ค่าสาธารณูปโภค	460,665.04	460,374.58	99.94
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	26,560.00	53.12
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	285,833.34	58.33
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	35,200.86	100.00
	รวม	1,035,865.90	807,968.78	78.00
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (0700351701700006)	61,200.00	18,000.00	29.41
2	งบดำเนินงาน (07003507C000000)	50,000.00	-	-
	รวม	111,200.00	18,000.00	16.19