

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประตูละบายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูละบายน้ำที่นางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอวังเก่า จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	97,100,995.00	23,812,000.00	73,288,995.00	41,523,865.57	56.66	41.52	31,765,129.43
2	ประตูละบายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูละบายน้ำท่าแห ตำบลท่าแหงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	-	66,522,872.00	37,125,990.66	55.81	53.04	29,396,881.34
3	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	-	67,545,712.00	24,651,914.13	36.50	35.22	42,893,797.87
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สัดล ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สัดล อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	35,813,716.09	71.63	71.63	14,186,283.91
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	81,421,406.00	-	81,421,406.00	61,095,822.53	75.04	484.02	20,325,583.47
6	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร		52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-	52,450,900.00
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัดล จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-	14,814,000.00
8	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประตูละบายน้ำบ้านวังประดู่หรือระบบระบายน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิจิตร	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	155,174.00	51.72	51.72	144,826.00
9	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเหย อำเภอนครไทย จังหวัดพิจิตร	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	120,550.10	40.18	40.18	179,449.90
10	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	170,183.30	56.73	56.73	129,816.70
11	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
	รวม	318,336,500.00	431,505,885.00	23,812,000.00	407,693,885.00	200,657,216.38	49.22	63.03	207,036,668.62

งบดำเนินงาน	งบประมา ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		
		ระบบ GF		
		จำนวนเงิน	% จัดสรร	
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000				
1	ค่าสาธารณูปโภค	555,932.04	555,847.86	99.98
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,675.00	99.35
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	326,666.68	66.67
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	35,200.86	100.00
	รวม	1,131,132.90	967,390.40	85.52
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (0700351701700006)	61,200.00	18,000.00	29.41
2	งบดำเนินงาน (07003507C000000)	50,000.00	40,600.00	81.20
	รวม	111,200.00	58,600.00	52.70

แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒๓%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
- ใช้จ่ายประจำปี	๒๘%	๕๘%	๘๐%	๑๐๐%
- ใช้จ่ายลงทุน	๘%	๔๐%	๖๕%	๑๐๐%