

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประจําโครงการประจําแผนและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประจําโครงการประจําพื้นที่นํ้าแกมมา ตำบลท่าแกมมา อำเภอวังจิก จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	97,100,995.00	30,332,521.00	66,768,474.00	50,983,692.55	76.36	50.98	15,784,781.45
2	ประจําโครงการประจําแผนและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประจําโครงการประจําพื้นที่นํ้าท่าแห ตำบลท่าแหงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	3,311,161.00	63,211,711.00	46,983,708.52	74.33	67.12	16,228,002.48
3	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	2,492,321.00	65,053,391.00	36,278,659.83	55.77	51.83	28,774,731.17
4	ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สัดล ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สัดล อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	43,976,627.02	87.95	87.95	6,023,372.98
5	ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	81,421,406.00	-	81,421,406.00	81,421,406.00	100.00	645.05	-
6	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร		52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-	52,450,900.00
7	ทํานนดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สัดล จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-	14,814,000.00
8	ค่าใช้จําจ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประจําโครงการประจําพื้นที่นํ้าวังประจําพร้อมระบบระบบนํ้า อำเภอวังทอง จังหวัดพิจิตร	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	296,214.00	98.74	98.74	3,786.00
9	ค่าใช้จําจ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยระเหย อำเภอหนองไทย จังหวัดพิจิตร	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	268,756.70	89.59	89.59	31,243.30
10	ค่าใช้จําจ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยลือก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	294,417.30	98.14	98.14	5,582.70
11	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	750,000.00		750,000.00	749,980.00	100.00	-	20.00
รวม		318,336,500.00	431,505,885.00	36,136,003.00	395,369,882.00	261,253,461.92	66.08	82.07	134,116,420.08

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			ค่าซื้อที่ดิน	ค่าร้อยละ		
<b>ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน</b>						
1	โครงการประจําโครงการประจําพื้นที่นํ้าแกมมา	1,432,228.00	1,294,681.00	137,547.00	100.00	-
2	โครงการประจําโครงการประจําพื้นที่นํ้าท่าแห	794,572.00	779,400.00	15,172.00	100.00	-
3	โครงการฝายบ้านวังจิก	1,027,840.00	947,600.00	80,240.00	100.00	-
4	โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยใหญ่ (ไพศาล)	88,508.00	50,850.00	37,657.52	100.00	0.48
5	โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองโพธิ์	9,752,854.00	4,843,015.00	2,182,083.96	72.03	2,727,755.04
รวม		13,096,002.00	10,368,246.48		79.17	2,727,755.52

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
			ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	% จัดสรร
1	ค่าสาธารณูปโภค	706,217.04	705,616.47	99.91
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,675.00	99.35
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	408,333.36	83.33
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	35,200.86	100.00
รวม		1,281,417.90	1,198,825.69	93.55
1	ค่าใช้จําจ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งนํ้า (0700351701700006)	61,175.00	61,175.00	100.00
2	งบดำเนินงาน (07003507C000000)	100,000.00	65,060.00	65.06
รวม		161,175.00	126,235.00	78.32

