

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564
(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าทางงาน ตำบลท่าทางงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	98,253,750.00	-	98,253,750.00	-	-	-	98,253,750.00
2	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าทาง อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000.00	34,010,920.00	-	34,010,920.00	-	-	-	34,010,920.00
4	ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าทางพื้นที่รับประโยชน์ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	32,277,910.00	-	32,277,910.00	49,901.60	0.15	0.10	32,228,008.40
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม. โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00
6	ค่าควบคุมงาน ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจึก จังหวัดพิจิตร	-	344,200.00	-	344,200.00	49,816.00	14.47	-	294,384.00
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	-	1,546,200.00	-	1,546,200.00	-	-	-	1,546,200.00
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	-	1,509,700.00	-	1,509,700.00	-	-	-	1,509,700.00
9	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจึก จังหวัดพิจิตร	19,668,900.00	19,668,900.00	-	19,668,900.00	-	-	-	19,668,900.00
10	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	88,357,500.00	88,357,500.00	-	88,357,500.00	30,928,856.38	35.00	35.00	57,428,643.62
11	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	86,270,200.00	86,270,200.00	-	86,270,200.00	17,772,750.00	20.60	20.60	68,497,450.00
12	ค่าเตรียมความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ค่าเตรียมความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ค่าเตรียมความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	584,296,600.00	532,239,280.00	-	532,239,280.00	48,801,323.98	9.17	8.35	483,437,956.02

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ค่าซื้อที่ดิน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน	3,187,097.00	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
	รวม	-	-	-	-	-

งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
		ระบบ GF	
		จำนวนเงิน	% จัดสรร
1 ค่าสาธารณูปโภค	73,344.00	73,137.29	99.72
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	-	-
3 ค่ารักษาความปลอดภัย	245,000.00	40,833.33	16.67
4 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	33,266.30	-	-
รวม	401,610.30	113,970.62	28.38
1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรวมก่อสร้างแหล่งน้ำ	-	-	-
2 งบดำเนินงาน	-	-	-
รวม	-	-	-